UPTD KST SOLO TECHNOPARK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DIVISI LAYANAN MANUFAKTUR & JASA PRODUKSI
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telp. (0271) 666628 | info@solotechnopark.id | solotechnopark.id

SURAT PERINTAH KERJA

WORK ORDER - JASA PRODUKSI & MANUFAKTUR

SPK/PROD/20261028/0101

SEDANG DIKERJAKAN

DITUJUKAN KEPADA (PEMESAN)

PT Techno Presisi Indonesia

Klien Industri / Korporasi

Kawasan Industri Cikarang Blok B-12, Bekasi, Jawa Barat
UP. Ir. Bambang Trihatmojo
Telp./WA 081234567890
bambang@technopresisi.co.id

INFORMASI SPK

Tanggal Terbit	**28 Oktober 2026**
Kategori Layanan	**CNC & Presisi Machining**
Target Selesai	**12 November 2026**
Durasi Pengerjaan	**14 hari kerja**
Lokasi Workshop	**Workshop CNC & Bubut Gedung C Lantai 1 STP**
Pelaksana Teknis	**Agus Santoso, S.T. (Senior Machinist STP)**

JUDUL PEKERJAAN

Fabrikasi Fixture & Precision Tooling CNC 4-Axis

PROGRES 65%

NO	URAIAN PEKERJAAN / KOMPONEN	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	**Base Plate Fixture ST52** Material: Baja ST52 | Dimensi: 300x200x40mm *Catatan: Toleransi presisi +/- 0.015mm, surface grinding finish*	**2 Set**	Rp 4.500.000	**Rp 9.000.000**
2	**Clamping Jaw Duralium 7075-T6** Material: Dural 7075-T6 Aerospace Grade | Dimensi: 120x50x30mm *Catatan: Hard anodize clear coat*	**4 Pcs**	Rp 1.250.000	**Rp 5.000.000**
3	**Guide Pin Hardened Ground Steel** Material: Baja SKD11 Hardened 58 HRC | Dimensi: Diameter 20mm x 150mm *Catatan: Cylindrical grinding Ra 0.4*	**6 Pcs**	Rp 750.000	**Rp 4.500.000**

KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, dimensi, dan toleransi pada gambar kerja/CAD yang telah disetujui pemesan.
2. Produksi dimulai setelah uang muka (DP) 40% diverifikasi oleh Bendahara Penerimaan BLUD.
3. Perubahan spesifikasi setelah SPK terbit dapat memengaruhi biaya dan jadwal, dan dituangkan dalam addendum tertulis.
4. Barang diserahkan dengan Surat Jalan resmi setelah lolos uji mutu (QC) dan kewajiban pembayaran diselesaikan.

CATATAN KHUSUS

> Pekerjaan prioritas tinggi, klien membutuhkan untuk setup jalur produksi baru pabrik otomotif.

LAMPIRAN GAMBAR TEKNIK

- Drawing_Fixture_CNC_RevB.step

Subtotal Rincian	**Rp 18.500.000**
Total Biaya Produksi	**Rp 18.500.000**
Uang Muka / DP (40%)	**Rp 7.400.000**
Status Pembayaran	**DP Terbayar**

SISA PELUNASAN **Rp 11.100.000**

DOKUMEN ELEKTRONIK SAH
SPK ini diterbitkan melalui SINTESA dan menjadi dasar resmi pelaksanaan pekerjaan setelah ditandatangani para pihak. Kode verifikasi: STP-4E92-15A7.

DICETAK PADA
28/10/2026, 10.50 WIB

Surakarta, 28 Oktober 2026

Menyetujui,	Pelaksana,	Diterbitkan oleh,
Pemesan / Klien	**Penanggung Jawab Teknis**	**Kepala Divisi Layanan Manufaktur & Jasa Produksi**
Ir. Bambang Trihatmojo	**Agus Santoso, S.T. (Senior Machinist STP)**	(.....)
PT Techno Presisi Indonesia	Workshop Jasa Produksi STP	UPTD KST Solo Technopark

SOLO TECHNOPARK
UPTD KST
JASA PRODUKSI
KOTA SURAKARTA